



JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE	SAM	56	Data da Proposta	Nº dias para início Obra	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	CONVÊNIO	Prazo do Projeto	Prioridade Nº	52	Valor Total da Proposta da Empresa	R\$	3.650.000,00	100,00%
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL	LOTE nº	1	Data	01/04/2025	Dias	30	Data	11/05/2025	Sigla	SEAB	Nº	nº dias	180	Ok o nº de DIAS

Quantidade:		31.500,00 m2		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO													Valor Total		3.650.000,00		100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)													Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL				
ITEM		ok	6	1	2	3	4	5	6													
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		180	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		11/5/25	11/6/25	12/7/25	12/8/25	12/9/25	13/10/25														
	Data Fim		10/6/25	11/7/25	11/8/25	11/9/25	12/10/25	12/11/25														
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,00																1	5.554,46	0,15%	
2	TERRAPLENAGEM																			-		
3	DRENAGEM																			-		
4	BASE / SUB-BASE		31,11	31,11	18,89	18,89													4	1.027.961,56	28,16%	
5	REVESTIMENTO						86,67	13,33											2	2.458.044,80	67,35%	
6	MEIO-FIO E SARJETA																			-		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO																			-		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO								100,00										1	56.358,00	1,54%	
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			-		
10	SERVIÇOS DIVERSOS																			-		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		8,35	8,35	5,07	5,07	57,53	15,62											6	102.081,18	2,80%	

TOTAIS													3.650.000,00		100,00%	
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--	---------	--

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO)													Nº DE ETAPAS		TOTAL ITEM		% S/ ITEM				
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	1	2	3	4	5	6												
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	5.554,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.554,46	0,15%
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	319.810,26	319.810,26	194.170,52	194.170,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.027.961,56	28,16%
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	2.130.295,46	327.749,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.458.044,80	67,34%
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	56.358,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	56.358,00	1,54%
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	8.526,00	8.526,00	5.176,50	5.176,50	58.728,09	15.948,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	102.081,18	2,80%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	333.890,72	328.336,26	199.347,02	199.347,02	2.189.023,55	400.055,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.650.000,00	100,00%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	333.890,72	328.336,26	199.347,02	199.347,02	2.189.023,55	400.055,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.650.000,00	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	9,15%	9,00%	5,46%	5,46%	59,97%	10,96%											3.650.000,00	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	9,15%	18,14%	23,60%	29,07%	89,04%	100,00%											OK	OK

Nome da Empresa: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA - CNPJ: 40.306.265/0001-37			
Responente da Empresa:	Assinatura:	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU:	Assinatura:
AMARILDO MACIEL SOBRINHO		THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D	
			data: 01/04/2025 - ter