


PAM		SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU				PAVIMENTAÇÃO						800.000,00	67,06%			
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Convênio		Repasso do Concedente	800.000,00	67,06%		
Projeto:	Recape de estrada vicinal em CBUQ	LOTE nº		Data	15/08/2022	Dias	70	Data	03/11/2022	nº	718/2022	Contrapartida do Proponente	393.001,35	32,94%		
Quantidade:	9.750,00 m2	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	1.193.001,35	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	3	PARCELAS (%)										TOTAL	ITEM (R\$)	% S/ TOTAL
ITEM		1		2		3										
	Data Início		3/11/22		4/12/22		4/1/23									
	Data Fim		3/12/22		3/1/23		3/2/23									
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		50		50								3.882,40	0,33		
4	REVESTIMENTO				50		50						1.154.933,07	96,81		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO				20		80						21.462,00	1,80		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		15		60		25						12.723,88	1,07		
TOTAIS		TOTAIS											1.193.001,35	100		
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																
ITEM	PARCELAS										Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	1.301,73	1.301,73							2	2.603,45	0,22%		
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	839,47	839,47							2	1.278,95	0,11%		
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$		387.236,13	387.236,13						2	774.472,26	64,92%		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$		190.230,40	190.230,40						2	380.460,81	31,89%		
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$		2.878,39	11.513,55						2	14.391,94	1,21%		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$		1.414,01	5.656,05						2	7.070,06	0,59%		
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	1.279,85	5.119,41	2.133,09						3	8.532,35	0,72%		
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	628,73	2.514,92	1.047,88						3	4.191,53	0,35%		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	2.581,58	396.535,65	400.882,77							800.000,00	67,06%		
C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.288,20	194.798,81	196.934,34							393.001,35	32,94%		
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	3.849,78	591.334,46	597.817,11								1.193.001,35	100,00%		
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	0,32%	49,57%	50,11%								1.193.001,35	100,00%		
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	0,32%	49,89%	100,00%								OK	OK		
Resp. Técnico:	Assinatura:					Prefeito:		Assinatura:			data:					

Lillian Gisell Alberton
Engenheira Civil
CREA/SC - 812135/D

JAIMÉ DA SILVA STANG
Prefeito Municipal
CPF: 718.246.349-00