

PAM 2023		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID				PAVIMENTAÇÃO									
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	50	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Convênio	Repasse do Concedente	R\$	552.825,71	100,00%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	18/08/2023	Dias	70	Data	06/11/2023	nº	Contrapartida do Proponente	R\$	-		
Quantidade:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO										Valor Total	552.825,71	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)										TOTAL	% S/	
ITEM		ok 6	1	2	3	4	5	6				ITEM (R\$)	TOTAL		
	Data Início		6/11/23	7/12/23	7/1/24	7/2/24	9/3/24	9/4/24							
	Data Fim		6/12/23	6/1/24	6/2/24	8/3/24	8/4/24	9/5/24							
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100									3.574,10	0,65		
2	TERRAPLENAGEM											-	-		
3	BASE / SUB-BASE					50	50					77.458,48	14,01		
4	REVESTIMENTO					50	50					159.004,00	28,76		
5	MEIO-FIO E SARJETA		25	25	25	25						44.352,00	8,02		
6	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		25	25	25	25						37.983,28	6,87		
7	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO							100				7.186,70	1,30		
8	ILUMINAÇÃO PÚBLICA											-	-		
9	SERVIÇOS DIVERSOS											-	-		
10	DRENAGEM		50	50								210.052,07	38,00		
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS						50	50				13.215,08	2,39		
TOTALS											552.825,71	100,00			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)															
ITEM	PARCELAS											Nº DE MESES	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
			1	2	3	4	5	6							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$ 3.574,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.574,10	0,65%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$ -	-	-	38.729,24	38.729,24	-	-	-	-	-	2	77.458,48	14,01%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$ -	-	-	79.502,00	79.502,00	-	-	-	-	-	2	159.004,00	28,76%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$ 11.088,00	11.088,00	11.088,00	11.088,00	-	-	-	-	-	-	4	44.352,00	8,02%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$ 9.495,82	9.495,82	9.495,82	9.495,82	-	-	-	-	-	-	4	37.983,28	6,87%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	7.186,70	-	-	-	-	1	7.186,70	1,30%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10T	DRENAGEM	TESOURO	R\$ 105.026,04	105.026,04	-	-	-	-	-	-	-	-	2	210.052,07	38,00%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	6.607,54	6.607,54	-	-	-	-	2	13.215,08	2,39%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
T	TOTALS	TESOURO	R\$ 129.183,96	125.609,86	20.583,82	138.815,06	124.838,78	13.794,24	-	-	-	-		552.825,71	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$	129.183,96	125.609,86	20.583,82	138.815,06	124.838,78	13.794,24	-	-	-	-		552.825,71	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$	23,37%	22,72%	3,72%	25,11%	22,58%	2,50%						552.825,71	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$	23,37%	46,09%	49,81%	74,92%	97,50%	100,00%						OK	OK
Resp. Técnico:	Assinatura:			Prefeito:				Assinatura:				data:			
Tabela Referência: DER/PR de FEVEREIRO/2023 sem desoneração															
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):												01/08/2023 - ter			