

Níveis a Exibir no Cronograma: 2

Nº OPERAÇÃO 1057387-38 Nº SICONV 864992/2018 PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO OGU APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA

FILTRO
2

Falta distribuir:	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
F	1.	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	551.792,37	% Período:	18,75%	25,63%	23,02%	15,91%	16,71%							
F	1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.628,20	% Período:	100,00%											
F	1.2.	DEMOLIÇÃO / TERRAPLANAGEM	10.276,38	% Período:	100,00%											
F	1.3.	ESPELHO DE AGUA	38.884,85	% Período:		100,00%										
F	1.4.	CANTEIROS	51.085,93	% Período:		50,29%	49,71%									
F	1.5.	MUROS	87.139,96	% Período:	21,32%	19,65%	28,34%	24,55%	6,14%							
F	1.6.	BANHEIROS	34.145,41	% Período:				100,00%								
F	1.7.	PAVIMENTAÇÃO	93.578,23	% Período:	31,55%	17,52%	24,85%	13,80%	12,48%							
F	1.8.	ESPAÇO RECREAÇÃO INSTALAÇÃO PLAYC	9.983,58	% Período:			100,00%									
F	1.9.	ILUMINAÇÃO	158.529,83	% Período:	24,25%	27,31%	27,55%	12,30%	8,59%							
F	1.10.	MOBILIÁRIO URBANO	47.268,64	% Período:					100,00%							
F	1.11.	ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO	11.452,21	% Período:					100,00%							
F	1.12.	SERVIÇOS FINAIS	2.819,15	% Período:					100,00%							
F	2.		-	% Período:												
F	3.		-	% Período:												
F	4.		-	% Período:												
F	5.		-	% Período:												
F	6.		-	% Período:												
F	7.		-	% Período:												
F	8.		-	% Período:												
F	9.		-	% Período:												
Total: R\$ 551.792,37					%:	18,75%	25,63%	23,02%	15,91%	16,71%						
Período:					Repasso:	91.387,43	124.923,39	112.201,92	77.537,57	81.449,69						
					Contrapartida:	12.052,34	16.475,12	14.797,39	10.225,79	10.741,73						
					Outros:	-	-	-	-	-						
					Investimento:	103.439,76	141.398,52	126.999,31	87.763,35	92.191,43						
Acumulado:					%:	18,75%	44,37%	67,39%	83,29%	100,00%						
					Repasso:	91.387,43	216.310,82	328.512,74	406.050,31	487.500,00						
					Contrapartida:	12.052,34	28.527,46	43.324,85	53.550,64	64.292,37						
					Outros:	-	-	-	-	-						
					Investimento:	103.439,76	244.838,28	371.837,59	459.600,94	551.792,37						

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE / PR
Local
quinta-feira, 5 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSSIANE A. CARNEIRO DA LUZ
CREA/CAU: A 116238-1
ART/RRT: 7763404