



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1057387-38	Nº SICONV 864992/2018	PROPONENTE TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO OGU	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA
---------------------------	--------------------------	--	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20
1.	CONSTRUÇÃO DA PRAÇA	549.368,78	% Período:	18,83%	25,54%	22,87%	15,98%	16,78%							
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	6.628,20	% Período:	100,00%											
1.2.	DEMOLIÇÃO / TERRAPLANAGEM	10.276,38	% Período:	100,00%											
1.3.	ESPELHO DE AGUA	38.884,85	% Período:		100,00%										
1.4.	CANTEIROS	48.662,34	% Período:		50,61%	49,39%									
1.5.	MUROS	87.139,96	% Período:	21,32%	19,65%	28,34%	24,55%	6,14%							
1.6.	BANHEIROS	34.145,41	% Período:				100,00%								
1.7.	PAVIMENTAÇÃO	93.578,23	% Período:	31,55%	17,52%	24,85%	13,60%	12,48%							
1.8.	ESPAÇO RECREAÇÃO INSTALAÇÃO PLAY	9.983,58	% Período:			100,00%									
1.9.	ILUMICAÇÃO	158.529,83	% Período:	24,25%	27,31%	27,55%	12,30%	8,59%							
1.10.	MOBILIARIO URBANO	47.268,64	% Período:					100,00%							
1.11.	ARBORIZAÇÃO E VEGETAÇÃO	11.452,21	% Período:					100,00%							
1.12.	SERVIÇOS FINAIS	2.819,15	% Período:					100,00%							
2.	-	-	% Período:												
3.	-	-	% Período:												
4.	-	-	% Período:												
5.	-	-	% Período:												
6.	-	-	% Período:												
7.	-	-	% Período:												
8.	-	-	% Período:												
9.	-	-	% Período:												
Total:	R\$ 549.368,78		%:	18,83%	25,54%	22,87%	15,98%	16,78%							
Período:	Repasse:	91.790,59		124.531,85	111.488,92	77.879,62	81.809,02								
	Contrapartida:	11.649,17		15.804,38	14.149,09	9.883,73	10.382,41								
	Outros:	-		-	-	-	-								
Acumulado:	Investimento:	103.439,76		140.336,23	125.638,01	87.763,35	92.191,43								
	%:	18,83%		44,37%	67,24%	83,22%	100,00%								
	Repasse:	91.790,59		216.322,44	327.811,36	405.690,98	487.500,00								
	Contrapartida:	11.649,17		27.453,55	41.602,64	51.486,37	61.868,78								
	Outros:	-		-	-	-	-								
			Investimento:	103.439,76	243.775,99	369.414,00	457.177,35	549.368,78							

NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR
Local
quarta-feira, 18 de março de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: JOSSIANE A. CARNEIRO DA LUZ
CREA/CAU: A 116238-1
ART/RRT: 7763404