



CRONOGRAMA FISCO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 01 | PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Nova Esperança | APELIDO EMPREENDIMENTO Pavimentacao Poliedrica e drenagem em Vias Urbanas | DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE 02

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E CONSTRU	105.213,59	% Período:	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	967,69	% Período:	68,40%	14,54%	19,06%									
1.2	SISTEMA DE DRENAGEM	19.312,28	% Período:	100,00%											
1.3	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO - NOME DE RU,	223,28	% Período:			100,00%									
1.4	SINALIZAÇÃO VERTICAL	952,06	% Período:			100,00%									
1.5	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA	83.758,28	% Período:	59,19%	18,27%	22,54%	25,00%	25,00%							
2			% Período:												
3			% Período:												
4			% Período:												
Total:		R\$ 105.213,59	%	66,40%	14,54%	19,06%									

Período:	Repassar:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	%	Repassar:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	%
		69.860,05	-	15.298,92	20,054,62					
		69.860,05	-	15.298,92	20,054,62					
		66,40%	-	80,94%	100,00%					
		69.860,05	-	85.158,97	105.213,59					
		69.860,05	-	85.158,97	105.213,59					
		69.860,05	-	85.158,97	105.213,59					

Nova Esperança do Sudoeste/ PR
Local
segunda-feira, 3 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: Lilian Giselli Alberton
CREA/CAU: SC-853121/D
ART/RRT: