

CONSTRUÇÃO CIVIL

CONSTRUÇÃO CIVIL												
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PR					Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		
Projeto:	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INSTALAÇÕES MEU CAMPINHO			Lote nº	2	Data	07/03/2022	Dias	30	Data	16/04/2022	
Quantidade:	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO											
GRUPO	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)								TOTAL	% S/
ITEM		6	1	2	3	4	5	6		ITEM (R\$)	TOTAL	
	Data Início		16/4/22	17/5/22	17/6/22	18/7/22	18/8/22	18/9/22				
	Data Fim		16/5/22	16/6/22	17/7/22	17/8/22	17/9/22	18/10/22				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		100							6.871,80	5,27	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		50	50						1.922,53	1,47	
3	FUNDACOES/ESTRUTURA		50	50						40.044,94	30,70	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS				50	50				14.553,38	11,16	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS				20		50	50		9.872,51	7,57	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO			10	20	20	20	30		11.480,52	8,80	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			10	20	20	20	30		15.303,57	11,73	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS					40	40	20		30.388,87	23,30	
TOTAIS										130.438,12	100,00	