

## CONSTRUÇÃO CIVIL

<b>Município:</b>	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PR													
<b>Projeto:</b>	BARRACÃO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO	<b>Lote nº</b>	3	<b>Edital no Município</b>		<b>Procedimento prévio</b>		<b>Início previsto da Obra</b>						
<b>Quantidade:</b>	560,00 M2	<b>CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO</b>												
<b>GRUPO ITEM</b>	<b>SERVIÇOS</b>	<b>N</b>	<b>PARCELAS (%)</b>								<b>TOTAL ITEM (R\$)</b>	<b>% S/ TOTAL</b>		
		<b>6</b>	1	2	3	4	5	6	7	8				
	Data Início		16/4/22	17/5/22	17/6/22	18/7/22	18/8/22	18/9/22	19/10/22	19/11/22				
	Data Fim		16/5/22	16/6/22	17/7/22	17/8/22	17/9/22	18/10/22	18/11/22	19/12/22				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		50	50								9.296,36	1,67	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		30	30	40							6.277,83	1,12	
3	FUNDACOES		20	40	40							5.362,00	0,96	
4	ESTRUTURAS		10	20	20	20	20	10				265.811,49	47,62	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS		5	10	20	30	25	10				102.578,99	18,38	
7	ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS					30	30	20	20			17.977,97	3,22	
8	INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO		10	10	20	20	20	20				19.206,94	3,44	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS			20	20	20	20	10	10			18.623,75	3,34	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS						30	20	30	20		113.011,64	20,25	
<b>TOTAIS</b>											558.146,97	100		