

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

CONSTRUÇÃO CIVIL

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE-PR							Início previsto da Obra: 04/2022		
Projeto:	BARRACÃO PRE-MOLDADO ABERTO	Lote nº	1	Data	07/03/2022	Dias	30	Data	jan/22	
Quantidade:		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	PARCELAS (%)					TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	
		5	1	2	3					
	Data Início		16/4/22	17/5/22	17/6/22					
	Data Fim		16/5/22	16/6/22	17/7/22					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA		30	70				2.702,52	7,60	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS		30		30			550,00	1,55	
3	FUNDACOES			80	20			1.395,00	3,92	
4	ESTRUTURAS			30	40			30.905,02	86,93	
TOTAIS		TOTAIS						35.552,54	100	
Resp. Técnico:	LILIAN GISELI ALBERTON ENGENHEIRO CIVIL CREA-SC 812135/D	Assinatura:					Prefeito:	JAIME DA SILVA STANG		