

SFM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	52	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	2.157.968,31	100,00%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	05/02/2024	Dias	70	Data	25/04/2024	Sigla	SFM	nº dias	240	Ok o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	-

GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO								Valor Total	Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL		
			NÚMERO DE ETAPAS (%)													
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:		240	30	30	30	30	30	30	30	30						
	Data Início		25/4/24	26/5/24	26/6/24	27/7/24	27/8/24	27/9/24	28/10/24	28/11/24						
	Data Fim		25/5/24	25/6/24	26/7/24	26/8/24	26/9/24	27/10/24	27/11/24	28/12/24						
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,0												1	3.299,35	0,15%
2	TERRAPLENAGEM														-	
3	DRENAGEM														-	
4	BASE / SUB-BASE	8,0	6,3	6,7	7,0		21,8	9,3	40,9					7	81.133,55	3,76%
5	REVESTIMENTO	10,3	11,8	13,5	12,1	9,5	15,8	15,1	11,9					8	1.267.478,48	58,74%
6	MEIO-FIO E SARJETA	10,6	14,3	12,7	12,2	3,7	24,2	8,7	13,6					8	192.259,05	8,91%
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	16,8	14,3	14,2	13,9	5,0	18,4	9,4	8,0					8	486.046,91	22,52%
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	17,2	17,9	12,7	18,5	6,4	12,5	8,1	6,7					8	65.361,91	3,03%
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA														-	
10	SERVIÇOS DIVERSOS														-	
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	23,0	11,0	8,3	11,0	16,5	13,8	8,3	8,1					8	62.389,06	2,89%

TOTAIS													2.157.968,31	100,00%
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	---------

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)								Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4	5	6	7	8						
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$ 3.299,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.299,35	0,15%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
2C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
4F	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$ 6.490,68	5.111,41	5.435,95	5.679,35	-	17.687,11	7.545,42	33.183,62	-	-	-	-	7	81.133,55	3,76%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$ 130.550,28	149.562,46	171.109,59	153.364,90	120.410,46	200.261,60	191.389,25	150.829,94	-	-	-	-	8	1.267.478,48	58,73%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
6F	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$ 20.379,46	27.493,04	24.416,90	23.455,60	7.113,58	46.526,69	16.726,54	26.147,23	-	-	-	-	8	192.259,05	8,91%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$ 81.655,88	69.504,71	69.018,66	67.560,52	24.302,35	89.432,63	45.688,41	38.883,75	-	-	-	-	8	486.046,91	22,52%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
8F	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$ 11.242,25	11.699,78	8.300,96	12.091,95	4.183,16	8.170,24	5.294,31	4.379,25	-	-	-	-	8	65.361,91	3,03%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9F	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10F	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
11F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$ 14.349,48	6.862,80	5.178,29	6.862,80	10.294,19	8.609,69	5.178,29	5.053,51	-	-	-	-	8	62.389,06	2,89%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$ 267.967,39	270.234,21	283.460,36	269.015,12	166.303,74	370.687,96	271.822,22	258.477,31	-	-	-	-		2.157.968,31	100,00%
C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO	R\$	267.967,39	270.234,21	283.460,36	269.015,12	166.303,74	370.687,96	271.822,22	258.477,31	-	-	-	-	-	-	2.157.968,31	100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %	R\$	12,42%	12,52%	13,14%	12,47%	7,71%	17,18%	12,60%	11,98%							2.157.968,31	100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %	R\$	12,42%	24,94%	38,08%	50,54%	58,25%	75,43%	88,02%	100,00%							OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D		JAIME DA SILVA STANG		