

# PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

## RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	52
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1
Local da Obra :	LOTEAMENTO MARCELINO ENGELS E SEDE LINHA RIO GAVIÃO	Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração	
Fonte do Recurso:	SFM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):	05/02/2024 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTA PROJETO:	<b>08</b>	Observação: <b>Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.</b>	

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.157.968,31	Valor total Mão de Obra:	R\$ 437.099,12 20,26%	Valor total dos Materiais:	R\$ 1.720.869,19 79,74%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

Valor GLOBAL da PROPOSTA:	Valor total Mão de Obra:	Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE	#VALOR!	#VALOR!
Menor Preço (desconto calculado)...	-	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
----------------------	---------------------	-------------------------------	----------------------

TOTAL: **240** **R\$ 2.157.968,31**

<b>Etapa 1 - Início</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 267.967,39</b>	Iniciará na Rua Boaventura Kuntz com 1 placa de obra; meio-fio na Rua Boaventura Kuntz e Rua Fredolino Faust; Execução de calçadas na Rua Boaventura Kuntz e Rua Fredolino Faust; revestimento na Rua Boaventura Kuntz e Rua Fredolino Faust; sinalização de trânsito Rua Boaventura Kuntz e Rua Fredolino Faust; ensaios na Rua Boaventura Kuntz e Rua Fredolino Faust. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
<b>Etapa 2</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 270.234,21</b>	Meio-fio na Rua Jones Bento Machado e Rua Augusto Schimitz; Execução de calçadas na Rua Jones Bento Machado e Rua Augusto Schimitz; revestimento na Rua Jones Bento Machado e Rua Augusto Schimitz; sinalização de trânsito Rua Jones Bento Machado e Rua Augusto Schimitz; ensaios na Rua Jones Bento Machado e Rua Augusto Schimitz. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
<b>Etapa 3</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 283.460,36</b>	Meio-fio na Rua Osmarina Bonetti Kuntz; Execução de calçadas na Rua Osmarina Bonetti Kuntz; revestimento na Rua Osmarina Bonetti Kuntz; sinalização de trânsito na Rua Osmarina Bonetti Kuntz; ensaios na Rua Osmarina Bonetti Kuntz. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
<b>Etapa 4</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 269.015,12</b>	Meio-fio na Rua Celso Goedert e Rua Elizabeth Back Goedert; Execução de calçadas na Rua Celso Goedert e Rua Elizabeth Back Goedert; revestimento na Rua Celso Goedert e Rua Elizabeth Back Goedert; sinalização de trânsito na Rua Celso Goedert e Rua Elizabeth Back Goedert; ensaios na Rua Celso Goedert e Rua Elizabeth Back Goedert. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
<b>Etapa 5</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 166.303,74</b>	Meio-fio na Rua Castro Alves; Execução de calçadas na Rua Castro Alves; revestimento na Rua Paulo Bonetti, Rua Humberto Back e Rua Castro Alves; sinalização de trânsito na Rua Paulo Bonetti, Rua Humberto Back e Rua Castro Alves; ensaios na Rua Paulo Bonetti, Rua Humberto Back e Rua Castro Alves. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
<b>Etapa 6</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 370.687,96</b>	Meio-fio na Rua Principal (entre Pr 471 E Pr 471 +390m) - Rio Gavião; Execução de calçadas na Rua Principal (entre Pr 471 E Pr 471 +390m) - Rio Gavião; revestimento na Rua Osmarina Bonetti Kuntz; sinalização de trânsito na Rua Principal (entre Pr 471 E Pr 471 +390m) - Rio Gavião; ensaios na Rua Principal (entre Pr 471 E Pr 471 +390m) - Rio Gavião. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

<b>Etapa 7</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 271.822,22</b>	Meio-fio na Rua Principal (entre Pr 471 + 670m e Pr 471 + 890m) - Rio Gavião; Execução de calçadas na Rua Principal (entre Pr 471 + 670m e Pr 471 + 890m) - Rio Gavião; revestimento na Rua Osmarina Bonetti Kuntz; sinalização de transito na Rua Principal (entre Pr 471 + 670m e Pr 471 + 890m) - Rio Gavião; ensaios na Rua Principal (entre Pr 471 + 670m e Pr 471 + 890m) - Rio Gavião. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
<b>Etapa 8</b>	<b>30</b>	<b>R\$ 258.477,31</b>	Meio-fio na Rua Principal (entre Pr 471 + 390M E Pr 471 +670m) - Rio Gavião; Execução de calçadas na Rua Principal (entre Pr 471 + 390M E Pr 471 +670m) - Rio Gavião; revestimento na Rua Osmarina Bonetti Kuntz; sinalização de transito na Rua Principal (entre Pr 471 + 390M E Pr 471 +670m) - Rio Gavião; ensaios na Rua Principal (entre Pr 471 + 390M E Pr 471 +670m) - Rio Gavião. Com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.