

SFM	SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID	PAVIMENTAÇÃO - EDITAL DE LICITAÇÃO																					
Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	53	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Prazo do Projeto				Repasso do Concedente				R\$	5.320.000,00	96,45%					
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	LOTE nº	1	Data	09/02/2024	Dias	70	Data	29/04/2024	Sigla	SFM	nº dias		240	Ok o nº de DIAS		Contrapartida do Proponente	R\$	195.766,48	3,55%			
Quantidade:	32.137,50	m ²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																Valor Total	5.515.766,48	100,00%		
GRUPO	SERVIÇOS	N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/		
ITEM		8	1	2	3	4	5	6	7	8								ITEM (R\$)	TOTAL				
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			240	30	30	30	30	30	30	30													
	Data Início		29/4/24	30/5/24	30/6/24	31/7/24	31/8/24	1/10/24	1/11/24	2/12/24													
	Data Fim		29/5/24	29/6/24	30/7/24	30/8/24	30/9/24	31/10/24	1/12/24	1/1/25													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES		100,0																1	3.299,35	0,06%		
2	TERRAPLENAGEM																			-			
3	DRENAGEM																			-			
4	BASE / SUB-BASE		33,2	5,9		0,5	17,1	2,6	15,0	25,7									7	207.919,33	3,77%		
5	REVESTIMENTO		13,1	15,9	5,4	10,5	18,3	10,3	5,5	21,0									8	3.421.638,81	62,04%		
6	MEIO-FIO E SARJETA		7,6	20,6			11,1	12,1	7,8	40,8									6	207.333,51	3,76%		
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO		12,5	23,3	0,6	1,2	18,5	4,4	3,3	36,2									8	1.488.036,34	26,98%		
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		11,2	13,0	7,5	9,7	16,9	11,6	7,2	22,9									8	93.671,47	1,70%		
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																			-			
10	SERVIÇOS DIVERSOS																			-			
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS		24,7	16,6	5,2	7,0	14,1	7,0	7,0	18,4									8	93.867,67	1,70%		
TOTAIS																			5.515.766,48	100,01%			
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																							
ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	
				1	2	3	4	5	6	7	8												
1F	SERVIÇOS PRELIMINARES	FINANCIAMENTO	R\$	3.182,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.182,25	0,06%	
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	117,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		117,10	0,00%	
2F	TERRAPLENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3F	DRENAGEM	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-		
4F	BASE / SUB-BASE	FINANCIAMENTO	R\$	66.579,22	11.831,85	-	1.002,70	34.292,31	5.214,04	30.080,97	51.538,73									7	200.539,82	3,64%	
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	2.450,00	435,39	-	36,90	1.261,90	191,87	1.106,93	1.896,53										7.379,51	0,13%	
5F	REVESTIMENTO	FINANCIAMENTO	R\$	432.325,87	524.731,39	178.210,66	346.520,73	603.936,13	339.920,34	181.510,86	693.041,46									8	3.300.197,45	59,83%	
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	15.908,82	19.309,18	6.557,83	12.751,34	22.223,77	12.508,46	6.679,27	25.502,69										121.441,36	2,20%	
6F	MEIO-FIO E SARJETA	FINANCIAMENTO	R\$	15.198,08	41.194,81	-	-	22.197,20	24.196,95	15.598,03	81.589,72									6	199.974,80	3,63%	
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	559,26	1.515,90	-	-	816,82	890,40	573,98	3.002,36										7.358,71	0,13%	
7F	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	FINANCIAMENTO	R\$	179.402,84	334.406,89	8.611,34	17.222,67	265.516,20	63.149,80	47.362,35	519.550,62									8	1.435.222,71	26,02%	
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	6.601,70	12.305,58	316,88	633,76	9.770,52	2.323,80	1.742,85	19.118,53										52.813,63	0,96%	
8F	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	FINANCIAMENTO	R\$	10.118,85	11.745,09	6.776,02	8.763,65	15.268,62	10.480,24	6.504,97	20.689,43									8	90.346,87	1,64%	
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	372,36	432,20	249,35	322,49	561,86	385,65	239,37	761,33										3.324,60	0,06%	
9F	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-										-		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-										-		
10F	SERVIÇOS DIVERSOS	FINANCIAMENTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-										-		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-										-		
11F	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	FINANCIAMENTO	R\$	22.362,42	15.028,99	4.707,88	6.337,53	12.765,59	6.337,53	6.337,53	16.658,64									8	90.536,10	1,64%	
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	822,90	553,04	173,24	233,21	469,75	233,21	233,21	613,01										3.331,57	0,06%	
F	TOTAIS	FINANCIAMENTO	R\$	729.169,53	938.939,03	198.305,89	379.847,28	953.976,06	449.298,89	287.394,72	1.383.068,61										5.320.000,00	96,45%	
C		CONTRAPARTIDA	R\$	26.832,13	34.551,28	7.297,30	13.977,70	35.104,61	16.533,39	10.575,61	50.894,45										195.766,48	3,55%	
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	756.001,66	973.490,31	205.603,19	393.824,98	989.080,67	465.832,28	297.970,33	1.433.963,06										5.515.766,48	100,00%	
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	13,71%	17,65%	3,73%	7,14%	17,93%	8,45%	5,40%	26,00%										5.515.766,48	100,00%	
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	13,71%	31,36%	35,08%	42,22%	60,15%	68,60%	74,00%	100,00%										OK	OK	
Resp. Técnico:	Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:				data:										
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC-812135/D					JAIME DA SILVA STANG																		
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																		Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				09/02/2024 - sex	