



Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDESTE	SAM	48	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do Recurso		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente		R\$ 1.000.000,00	92,03%	DESCONTO (%)	32,07%																				
Projeto :		AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	LOTE nº	1	Data	8/2/2024	Dias	70	Data	28/4/2024	Sigla	PAM	nº	nº dias	200	Contrapartida do Proponente		R\$ 86.657,35	7,97%	PROPOSTA C/ DESCONTO (R\$)	R\$ 738.180,00																					
Quantidade:	851,63	m ²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.086.657,35	100,00%	TOTAL ITEM C/ DESCONTO(R\$)		% S/ TOTAL		% S/ TOTAL C/ DESCONTO													
GRUPO ITEM	SERVIÇOS		NÚMERO DE ETAPAS (%)														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	TOTAL ITEM C/ DESCONTO(R\$)	% S/ TOTAL C/ DESCONTO																					
Informar o número de DIAS de cada		7	1	2	3	4	5	6	7																																	
Data Início		28/4/2024	14/5/2024	19/6/2024	20/7/2024	5/8/2024	10/9/2024	16/10/2024																																		
Data Fim		13/6/2024	18/6/2024	19/7/2024	4/8/2024	9/9/2024	15/10/2024	20/11/2024																																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	80%	20%															2	42.483,57	3,91	28.859,62	3,91																			
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%	85%		15%																2	7.232,13	0,66	4.912,88	0,67																	
3	FUNDAÇÕES	%	100%																1	684,60	0,06	465,06	0,06																			
4	ESTRUTURAS	%	50%		40%		10%																3	275.846,29	25,38	187.385,85	25,38															
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%	20%		40%		40%																3	200.904,23	18,49	136.476,77	18,49															
6	COBERTURA	%	30%		40%		30%																3	141.976,28	13,07	96.446,27	13,07															
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%	20%		20%		60%																3	80.345,48	7,39	54.579,69	7,39															
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA,	%	40%		20%		40%																3	37.181,13	3,42	25.257,61	3,42															
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%	50%		50%																2	9.023,90	0,83	6.130,05	0,83																	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%	15%		15%		20%		50%																4	183.813,57	16,92	124.866,87	16,92													
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	%	10%		10%		80%																3	106.994,10	9,85	72.682,44	9,85															
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%	100%																1	172,07	0,02	116,89	0,02																			
TOTAIS																				1.086.657,35	100,00	738.180,00	100,00																			
ITEM		SERVIÇOS	FONTES	ETAPAS (R\$)														Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	TOTAL ITEM C/ DESCONTO	% S/ ITEM C/ DESCONTO																				
			R\$	1	2	3	4	5	6	7																																
1T	SERVIÇOS	TESOURO	R\$ 21.246,53	5.311,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.095,65	3,60%	26.558,17	3,60%																		
1C	PRELIMINARES E	CONTRAPARTIDA	R\$ 1.841,17	460,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.387,92	0,31%	2.301,46	0,31%																		
2T	MOVIMENTO DE	TESOURO	R\$ -	3.842,93	-	-	678,16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.655,39	0,61%	4.521,09	0,61%																		
2C	TERRA,	CONTRAPARTIDA	R\$ -	333,02	-	-	58,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	576,74	0,05%	391,79	0,05%																		
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$ -	427,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	630,01	0,06%	427,97	0,06%																		
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	37,08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54,59	0,01%	37,08	0,01%																		
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$ -	86.221,23	68.976,98	17.244,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	253.848,46	23,36%	172.442,45	23,36%																		
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	7.471,70	5.977,36	1.494,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.997,83	2,02%	14.943,40	2,02%																		
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$ -	-	25.118,64	50237,27877	50.237,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	184.882,78	17,01%	125.593,20	17,01%																		
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	2.176,71	4353,428967	4.353,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.021,45	1,47%	10.883,57	1,47%																		
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$ -	-	-	26.626,50	35.502,00	26626,499999	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	130.654,14	12,02%	88.755,00	12,02%																		
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	2.307,38	3.076,51	2307,381615	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.322,14	1,04%	7.691,27	1,04%																		
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS,	TESOURO	R\$ -	-	-	10045,42841	10045,42841	30136,28524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.938,19	6,80%	50.227,14	6,80%																		
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	870,5105307	870,5105307	2611,531592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.407,29	0,59%	4.352,55	0,59%																		
8T	INSTAL. ELÉTRICAS,	TESOURO	R\$ -	-	-	9297,359898	4.648,68	9297,359898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34.216,06	3,15%	23.243,40	3,15%																		
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	805,6837319	402,84	805,6837319	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.965,07	0,27%	2.014,21	0,27%																		
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS	TESOURO	R\$ -	-	-	2.820,60	2.820,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.304,27	0,76%	5.641,20	0,76%																		
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	244,43	244,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	719,63	0,07%	488,85	0,07%																		
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E	TESOURO	R\$ -	-	-	17236,37181	17236,37181	22.981,83	57.454,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	169.155,04	15,57%	114.909,15	15,57%																		
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	1493,658559	1493,658559	1.991,54	4.978,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.658,53	1,35%	9.957,72	1,35%																		
11T	PAVIMENTAÇÃO E	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	6.688,63	6.688,63	53.509,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98.451,67	9,06%	66.886,25	9,06%																		
11C	CALÇAMENTO,	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	579,62	579,62	4.636,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.532,43	0,79%	5.796,19	0,79%																		
12T	DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	107,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	158,35	0,01%	107,57	0,01%																		
12C	(LIMPEZA, ENSAIO)	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	9,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13,72	0,00%	9,32	0,00%																		
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 21.246,53	95.803,76	111.331,99	134.185,94	132.924,44	130.203,34	53.616,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	92,03%	679.312,58	92,03%																		
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.841,17	8.302,09	9.647,73	11.628,20	11.518,88	11.283,08	4.646,27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		86.657,35	7,97%	58.867,42	7,97%																		
FATURAMENTO																			R\$ 23.087,70	104.105,85	120.979,73	145.814,14	144.443,32	141.486,42	58.262,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.086.657,35	100,00%	738.180,00	100,00%	
MENSAL																			R\$ 3,13%	14,10%	16,39%	19,75%	19,17%	7,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.086.657,35	100,00%	738.180,00	100,00%
MENSAL																			R\$ 17,23%	33,62%	53,37%	72,94%	92,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		86.657,35	7,97%	58.867,42	7,97%
Resp. Técnico: DHANTTON GILMAR FERREIRA																			Assinatura:												Assinatura:		data: 15/04/2024									
Tabela de referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração																													Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que		08/02/2024 - qui		08/02/2024 - qui									