

Município:		NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	48	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente		R\$ 1.000.000,00	92,03%	DESCONTO (%)	31,38%						
Projeto :		AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	LOTE nº	1	Data	8/2/2024	Dias	70	Data	28/4/2024	Sigla	PAM	nº	nº dias	200	Contrapartida do Proponente		R\$ 86.657,35	7,97%	PROPOSTA C/ DESCONTO (R\$)	R\$ 745.642,00							
Quantidade:	851,63	m ²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																			Valor Total	1.086.657,35	100,00%	TOTAL ITEM C/ DESCONTO(R\$)	% S/ TOTAL	TOTAL ITEM C/ DESCONTO	% S/ TOTAL C/ DESCONTO
GRUPO ITEM	SERVIÇOS	N	NUMERO DE ETAPAS (%)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM (R\$)	% S/ TOTAL	TOTAL ITEM C/ DESCONTO(R\$)	% S/ TOTAL C/ DESCONTO											
			7	1	2	3	4	5	6	7																		
Informar o número de DIAS de cada		200	15	35	30	15	35	35																				
Data Inicio		28/4/2024	14/5/2024	19/6/2024	20/7/2024	5/8/2024	10/9/2024	16/10/2024																				
Data Fim		13/6/2024	18/6/2024	19/7/2024	4/8/2024	9/9/2024	15/10/2024	20/11/2024																				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	80%	20%																2	42.483,57	3,91	29.151,35	3,91				
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		85%		15%														2	7.232,13	0,66	4.962,54	0,67				
3	FUNDAÇÕES	%		100%																1	684,60	0,06	469,76	0,06				
4	ESTRUTURAS	%		50%		40%	10%													3	275.846,29	25,38	189.280,07	25,38				
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%				20%	40%	40%												3	200.904,23	18,49	137.856,36	18,49				
6	COBERTURA	%				30%	40%	30%												3	141.976,28	13,07	97.421,21	13,07				
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%				20%	20%	60%												3	80.345,48	7,39	55.131,42	7,39				
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA,	%				40%	20%	40%												3	37.181,13	3,42	25.512,93	3,42				
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				50%	50%													2	9.023,90	0,83	6.192,02	0,83				
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%				15%	15%	20%	50%											4	183.813,57	16,92	126.129,10	16,92				
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS	%						10%	10%	80%										3	106.994,10	9,85	73.417,16	9,85				
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%							100%											1	172,07	0,02	118,07	0,02				
TOTAIS																					1.086.657,35	100,00	745.642,00	100,00				
ITEM		SERVIÇOS	FONTES	ETAPAS (R\$)										Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM	TOTAL ITEM C/ DESCONTO	% S/ ITEM C/ DESCONTO										
			R\$	1	2	3	4	5	6	7																		
1T	SERVIÇOS	TESOURO	R\$ 21.461,31	5.365,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.095,65	3,60%	26.826,63	3,60%				
1C	PRELIMINARES E	CONTRAPARTIDA	R\$ 1.859,78	464,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.387,92	0,31%	2.324,72	0,31%				
2T	MOVIMENTO DE	TESOURO	R\$ -	3.881,77	-	-	685,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.655,39	0,61%	4.566,79	0,61%				
2C	TERRA,	CONTRAPARTIDA	R\$ -	336,39	-	-	59,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	576,74	0,05%	395,75	0,05%				
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$ -	432,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	630,01	0,06%	432,30	0,06%				
3C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	37,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54,59	0,01%	37,46	0,01%				
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$ -	87.092,81	69.674,24	17.418,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	253.848,46	23,36%	174.185,61	23,36%				
4C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	7.547,23	6.037,78	1.509,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	21.997,83	2,02%	15.094,46	2,02%				
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS,	TESOURO	R\$ -	25.372,55	50745,10961	50.745,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	184.882,78	17,01%	126.862,77	17,01%				
5C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	2.198,72	4397,436237	4.397,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.021,45	1,47%	10.993,59	1,47%				
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$ -	-	26.895,66	35.860,88	26895,65784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	130.654,14	12,02%	89.652,19	12,02%				
6C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	2.330,71	3.107,61	2330,706116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.322,14	1,04%	7.769,02	1,04%				
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS,	TESOURO	R\$ -	-	-	10146,97409	10146,97409	30440,92227	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.938,19	6,80%	50.734,87	6,80%				
7C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	879,3102131	879,3102131	2637,930639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.407,29	0,59%	4.396,55	0,59%				
8T	INSTAL. ELÉTRICAS,	TESOURO	R\$ -	-	-	9391,343614	4.695,67	9391,343614	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34.216,06	3,15%	23.478,36	3,15%				
8C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	813,8281032	406,91	813,8281032	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.965,07	0,27%	2.034,57	0,27%				
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS,	TESOURO	R\$ -	-	-	2.849,11	2.849,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.304,27	0,76%	5.698,22	0,76%				
9C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	246,90	246,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	719,63	0,07%	493,80	0,07%				
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E	TESOURO	R\$ -	-	17410,60818	17410,60818	23.214,14	58.035,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	169.155,04	15,57%	116.070,72	15,57%				
10C		CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	1508,757424	1508,757424	2.011,68	5.029,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.658,53	1,35%	10.058,38	1,35%				
11T	PAVIMENTAÇÃO E	TESOURO	R\$ -	-	-	-	6.756,24	6.756,24	54.049,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98.451,67	9,06%	67.562,38	9,06%				
11C	CALÇAMENTO,	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	585,48	585,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.532,43	0,79%	5.854,78	0,79%				
12T	DIVERSOS	TESOURO	R\$ -	-	-	-	-	-	108,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	158,35	0,01%	108,66	0,01%				
12C	(LIMPEZA, ENSAIO)	CONTRAPARTIDA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	9,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13,72	0,00%	9,41	0,00%				
T	TOTAIS	TESOURO	R\$ 21.461,31	96.772,21	112.457,41	135.542,38	134.268,12	131.519,52	54.158,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	92,03%	686.179,51	92,03%				
C		CONTRAPARTIDA	R\$ 1.859,78	8.386,02	9.745,26	11.745,74	11.635,32	11.397,13	4.693,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		86.657,35	7,97%	59.462,49	7,97%				
		FATURAMENTO	R\$ 23.321,08	105.158,22	122.202,67	147.288,13	145.903,45	142.916,66	58.851,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.086.657,35	100,00%	745.642,00	100,00%				
		MIENSAL	R\$ 3,13%	14,10%	16,39%	19,75%	19,17%	7,89%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		1.086.657,35	100,00%	745.642,00	100,00%				
		MIENSAL	R\$ 3,13%	17,23%	33,62%	53,37%	72,94%	92,11%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		OK	OK	OK	OK				
Resp. Técnico:		TATIANE VALTRIQUE		Assinatura:				Assinatura:				Assinatura:				data: 15/04/2024												
Tabela de referência:		SINAPI de SETEMBRO/2023 - sem desoneração				Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que				08/02/2024 - qui				08/02/2024 - qui														

TATIANE VALTRIQUE
CREA-PR 171016/D
CPF: 039.190.279-22