

**PAM 2024** SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID **CONSTRUÇÃO CIVIL**

Município:	NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE	SAM	48	Edital no Município	Procedimento prévio	Início previsto da Obra	Fonte do RECURSO	Convênio	Prazo do Projeto	Repasso do Concedente	R\$	1.000.000,00	92,03%					
Projeto :	AMPLIAÇÃO E REFORMAS NO ESTÁDIO MUNICIPAL	LOTE nº	1	Data	08/02/2024	Dias	70	Data	28/04/2024	Sigla	PAM	nº	180	ERRO - Ajustar o nº de DIAS	Contrapartida do Proponente	R\$	86.657,35	7,97%

GRUPO	SERVIÇOS	N	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO												Valor Total	1.086.657,35	100,00%				
			NÚMERO DE ETAPAS (%)																		
ITEM		7	1	2	3	4	5	6	7												
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:			200	15	35	30	15	35	35	35											
	Data Início		28/4/24	14/5/24	19/6/24	20/7/24	5/8/24	10/9/24	16/10/24												
	Data Fim		13/5/24	18/6/24	19/7/24	4/8/24	9/9/24	15/10/24	20/11/24												
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	%	53,8	46,2														2	42.483,57	3,91	
2	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	%		78,9		21,1												2	7.232,13	0,67	
3	FUNDAÇÕES	%		100,0														1	684,60	0,06	
4	ESTRUTURAS	%		100,0														1	275.846,29	25,38	
5	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	%		22,3			56,7	21,0										3	200.904,23	18,49	
6	COBERTURA	%	1,3		27,4	25,0	46,3											4	141.976,28	13,07	
7	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	%							100,0									1	80.345,48	7,39	
8	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	%			24,6		18,1		57,3									3	37.181,13	3,42	
9	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	%				60,1	27,5		12,4									3	9.023,90	0,83	
10	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	%					23,0	30,1	46,9									3	183.813,57	16,92	
11	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	%					23,5	49,5	27,0										3	106.994,10	9,85
12	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	%							100,0									1	172,07	0,02	

<b>TOTAIS</b>												1.086.657,35	100,01
---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------	--------

**COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)**

ITEM	SERVIÇOS	FONTES	R\$	ETAPAS (R\$)												Nº DE ETAPAS	TOTAL ITEM	% S/ ITEM			
				1	2	3	4	5	6	7											
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	TESOURO	R\$	21.033,46	18.062,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	39.095,65	3,60%
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.822,70	1.565,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.387,92	0,31%
2T	MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS	TESOURO	R\$	-	5.251,10	-	1.404,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6.655,39	0,61%
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	455,05	-	121,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	576,74	0,05%
3T	FUNDAÇÕES	TESOURO	R\$	-	630,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	630,01	0,06%
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	54,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	54,59	0,01%
4T	ESTRUTURAS	TESOURO	R\$	-	253.848,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	253.848,46	23,36%
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	21.997,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	21.997,83	2,02%
5T	ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS	TESOURO	R\$	-	41.228,86	-	-	104.828,54	38.825,38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	184.882,78	17,01%
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	3.572,78	-	-	9.084,16	3.364,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	16.021,45	1,47%
6T	COBERTURA	TESOURO	R\$	1.698,50	-	35.799,23	32.663,53	60.492,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	130.654,14	12,02%
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	147,19	-	3.102,27	2.830,54	5.242,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	11.322,14	1,04%
7T	ESQUADRIAS, ACESSÓRIOS, VIDROS E ESPELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	73.938,19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	73.938,19	6,80%
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	6.407,29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6.407,29	0,59%
8T	INSTAL. ELÉTRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	8.417,15	-	6.193,11	-	19.605,80	-	-	-	-	-	-	-	-	3	34.216,06	3,15%
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	729,41	-	536,68	-	1.698,99	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2.965,07	0,27%
9T	INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS	TESOURO	R\$	-	-	-	4.990,87	2.283,68	-	1.029,73	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.304,27	0,76%
9C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	432,50	197,90	-	89,23	-	-	-	-	-	-	-	-	3	719,63	0,07%
10T	REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZAÇÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	38.905,66	50.915,67	79.333,71	-	-	-	-	-	-	-	-	3	169.155,04	15,57%
10C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	3.371,46	4.412,22	6.874,85	-	-	-	-	-	-	-	-	3	14.658,53	1,35%
11T	PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	23.138,49	48.738,53	26.584,65	-	-	-	-	-	-	-	-	3	98.461,67	9,06%
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	2.005,12	4.223,55	2.303,76	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8.532,43	0,79%
12T	DIVERSOS (LIMPEZA, ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	158,35	-	-	-	-	-	-	-	-	1	158,35	0,01%
12C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	13,72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	13,72	0,00%
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	22.731,96	319.020,61	44.216,38	39.058,69	235.842,34	138.479,58	200.650,44	-	-	-	-	-	-	-	-		1.000.000,00	92,03%
C		CONTRAPARTIDA	R\$	1.969,89	27.645,48	3.831,67	3.384,72	20.437,47	12.000,27	17.387,84	-	-	-	-	-	-	-	-		86.657,35	7,97%

<b>FATURAMENTO MENSAL PREVISTO</b>			R\$	24.701,85	346.666,09	48.048,06	42.443,41	256.279,81	150.479,85	218.038,27	-	-	-	-	-	-	-	-	1.086.657,35	100,00%	
<b>MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %</b>			R\$	2,27%	31,90%	4,42%	3,91%	23,58%	13,85%	20,07%										1.086.657,35	100,00%
<b>MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %</b>			R\$	2,27%	34,18%	38,60%	42,50%	66,09%	79,93%	100,00%										OK	OK

Resp. Técnico:	Assinatura:	Prefeito:	Assinatura:	data:
LILIAN GISELI ALBERTON		JAIME DA SILVA STANG		