



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE		Nº OPERAÇÃO 1057205-91	Nº SICONV 869608	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO GINÁSIO DE ESPORTE E AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE		MUNICÍPIO / UF NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR		REPASSE 720.306,51	CONTRAPARTIDA 400.910,79	INVESTIMENTO 1.121.217,30	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Atrasada	Percentual previsto em: jul-19 27,51%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
---------------------------------------	---	----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	REFORMA GINÁSIO E AMPLIAÇÃO	Em Análise	1696,47	m²	LOTE 1	1	1.121.217,30	-	-	-	0,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	(100,00%)	(0,00%)	(0,00%)	(0,00%)	
							Repasse	720.306,51	-	-	-	0,00%
							Contrapartida	400.910,79	-	-	-	
							Outros	-	-	-	-	
							Investimento	1.121.217,30	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

NOVA ESPERAÇÃO DO SUDOESTE / PR

Local

sexta-feira, 26 de julho de 2019

Data

Representante Tomador

Nome: JAIR STANGE

Cargo: PREFEITO

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: 0

Profissão: 0

CREA/CAU: 0

ART/RRT: 0

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo: