

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE BARRACÃO PRÉ-MOLDADO ABERTO PARA FINS DE RECREAÇÃO

MUNICÍPIO: NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR

A obra consiste na construção de: 01 (um) Barracão pré-moldado aberto com 72,00 m², que será construído ao lado do Campo de Futebol na linha São Luiz.

1.SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 LIMPEZA DO TERRENO

O Empreiteiro procederá à limpeza do terreno destinado à construção, removendo qualquer detrito nele existente. Outrossim, providenciará a retirada periódica do entulho que se acumular no recinto dos trabalhos, durante o encaminhamento da obra.

1.3. MOVIMENTO DE TERRA

Consiste na etapa de preparação do terreno, envolvendo os trabalhos de retirada de materiais indesejados, nivelamento. A terraplenagem será executada pela empresa contratada, contemplando as atividades de limpeza do terreno e nivelamento.

Os serviços de destocamento e limpeza serão executados objetivando a remover, das áreas destinadas ao rebaixamento do nível do terreno e o recebimento de aterros, às obstruções naturais e artificiais, que porventura existirem tais como, arbustos, tocos, entulhos ou matacões. Equipamentos: Serão utilizados equipamentos adequados ao tipo de trabalho, a par do emprego de acessórios manuais e mecânicos.

2. INFRA-ESTRUTURA

2.1 FORMAS

- Tipo: Para baldrame- chapa compensada resinada e= 12mm

2.2 ARMADURA

-Tipo: Para baldrame e blocos- CA-60 –5mm e CA-50 – bitolas acima de 10mm.

2.3 CONCRETO

-Tipo: Para Viga baldrame e bloco, Usinado fck=20 MPA.

3. BARRACÃO ABERTO EM ESTRUTURA DE CONCRETO

Barracão pré-moldado aberto em concreto com largura de 6,00 metros, comprimento de 12,00 metros, totalizando uma área total a ser construída de 72,00 m², com fechamento dos dois oitões em aluzinco.

Serviços:

- 06 pilares em concreto armado com dimensão de 18 cm x 22 cm com altura livre de 3,00 metros;
- 08 tesouras metálicas para vão de 6,00 metros na cor azul;
- Terças metálicas em perfil U simples 100x40 de 2,00mm de espessura;
- 91,00 m² Cobertura em aluzinco 0,43 na cor azul;
- 24,00 metros de calhas;
- Fechamento dos oitões com aluzinco 0,43 na cor azul;
- Materiais diversos para fixação da estrutura.

4. IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

- Aplicação: vigas baldrames.

4.1. EMULSÕES HIDROASFÁLTICAS

As vigas baldrames, receberão tratamento impermeabilizante com duas demãos de emulsão asfáltica.

5. LIMPEZA FINAL

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar funcionamento perfeito de todas as suas instalações.. Será removido todo o entulho, sendo tudo cuidadosamente limpo para que a FISCALIZAÇÃO efetue o recebimento da obra.

Nova Esperança do Sudoeste, 31 janeiro de 2022.