

**RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV**  
**PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO**

**TIPO DE AÇÃO A SER REALIZADA:**

1. ( ) PROJETO DE ABERTURA;
2. ( ) PROJETO DE ADEQUAÇÃO;
3. ( ) PROJETO DE READEQUAÇÃO;
4. (X) PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO;
5. ( ) PROJETO DE MANUTENÇÃO;
6. ( ) PROJETO DE MELHORIAS;

- MUNICÍPIO DE: **Nova Esperança do Sudoeste-PR**
- NR/SEAB DE: **Dois Vizinhos – PR**
- ESTRADA: **Estrada Rural KM's**
- COMUNIDADE/LOCALIDADE: **KM 38**
- MICROBACIA: **Cotegipe**

**TRECHO 01: Final do trecho de calçamento até igreja Km 40**

**1. CONDIÇÕES DA ESTRADA:**

- 1.1. ( ) Estrada Rural adequada e/ou readequada e/ou melhorada com boa conservação, com pontos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.2. ( ) Estrada Rural com segmentos críticos que não permitem o tráfego contínuo durante todos os meses do ano;
- 1.3. ( ) Estrada Rural implantada, razoavelmente conservada, necessitando de práticas adequadas de conservação.
- 1.4. ( x ) Estrada Rural implantada, conservada, com práticas adequadas de conservação de solos e água.

**2. INFORMAÇÕES INDIVIDUAIS DO TRECHO – UTM SAD 69:**

- 2.1. Coordenada inicial – **270188.03 m E 7127672.07 m S**
- 2.2. Coordenada final – **268088.83 m E 7127611.14 m S**
- 2.3. Comprimento: **2182m**
- 2.4. Largura atual e final a ser trabalhada: **Atual 6 metros, final 6 metros**

### 3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO GERAL DA ESTRADA

Estrada Rural implantada, readequada e com práticas adequadas de conservação de solos e água, registra acúmulo de água em dois pontos:

### 4. RECOMENDAÇÕES DE MEDIDAS TÉCNICAS PARA ASSEGURAR A CORRETA IMPLANTAÇÃO E DURABILIDADE DOS TRABALHOS A SEREM EXECUTADOS

A estrada já está adequada necessita apenas de limpeza das margens e elevação em dois locais 269555.27 m E 7127826.84 m S e no ponto 268865.52 m E 7127769.57 m S .que deve ser elevado e aberto saídas para água. para o melhor escoamento de águas pluviais

### 5. SERVIÇOS COMPLEMENTARES:

Não necessários.

### 6. CROQUIS / MAPA DE LOCALIZAÇÃO / FOTOS DO TRECHO:

Em anexo.

Nova Esperança do Sudoeste, PR, 04 de outubro de 2023.



PAULO ANDRÉ SANTOS LUZ  
Zootecnista  
CRMV 01420Z  
CPF 044.342.379-26

INSTITUTO EMATER  
Técnico Responsável

Nome – .Paulo André Santos Luz CRMV – 01420z CPF – 044.342.379-26

IDR-IAPAR-EMATER Unidade Municipal de Nova Esperança do Sudoeste

Responsável Regional Estradas

Nome – .Arnildo José Sganzerla CPF - .....  
IDR-IAPAR-EMATER Unidade Regional de Dois Vizinhos

Ciente e de acordo:



Engenheiro Responsável do Município de Nova Esperança do Sudoeste - PR  
Nome – Lilian Giseli Alberton CPF – 034.065.739-16 CREA/SC 812135/D

Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270  
Tel.: 41 3250-2100 | <http://www.idrparana.pr.gov.br> |

**RELATÓRIO TÉCNICO DE VISTORIA – RTV – FOTOS E CROQUI**  
**TRECHO 01: Final do trecho de calçamento até igreja Km 40 2182m Nova Esperança do Sudoeste– PR 04/10/2023**





**Anexo: Início do Trecho 01**



Anexo: Local de acumulo de água 269555.27 m E 7127826.84 m S



Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270  
Tel.: 41 3250-2100 | <http://www.idrparana.pr.gov.br> |



**Anexo: Local de acumulo de água 268865.52 m E 7127769.57 m S**



**Anexo: Condições gerais da estrada**



Rua da Bandeira, nº 500 | Cabral | Curitiba/PR | CEP 80035-270  
Tel.: 41 3250-2100 | <http://www.idrparana.pr.gov.br> |



**Anexo: Final do Trecho Km 40**

